



Arbeitsplan für die Hafenarbeitstage am Sa. 05.03 und 19.03.2015

Tag	Einsatzort	Tätigkeit	Ansprechpartner	Baumaterial Werkzeuge & Geräte (Hafenverwaltung)	benötigtes Kleinmaterial / Befestigungsmaterial (Hafenverwaltung)	spezielle Kenntnisse	pers. Schutzausrüstung
1+2	Hafengelände	Wege, Rasenflächen, Uferböschungen - säubern - Gestrüpp an Uferkante abschneiden u. entfernen		4 x Besen 2 x Schubkarren 2 x breite Schaufeln		keine	Gärtnerausrüstung
2	Hafengelände	Feuerlöscher installieren	Ulrich Lehmann			keine	
2	Hafengelände	Rettungsringe aufhängen				keine	
2	Hafengelände	Jollensipbahn säubern (kann erst nach Einsetzen des Außenstegs erfolgen)		4 x Besen 2 x Schubkarre 2 x Schaufel			
1+2	Hafengelände	alle Stromkästen: - Stecker für Allgemeinstrom installieren (220V + 400 V)	Jules Majerus			nur durch ausgebildeten Elektriker	
1+2	Opti-Lager	Wetterschutz - Querriegel montieren - Rückwand Südwestseite montieren - Pfosten verdübeln		Bohrmaschine Nietenzange Schlagbohrmaschine	Nieten 4,0 x 15 Bohrer 4,2 mm Betonbohrer 10 mm 10 x Schwerlastdübel Fischer FAZ 10	Schlosserkenntnisse von Vorteil	Arbeitshandschuhe
1+2	Opti-Lager	Opti-Fahrgewagen herrichten - Achsen und Räder einbauen		10 x Räder	20 x Mu. M16 Schraubenschlüssel SW 21		
2	Sliprampe	Betonkante egalisieren - Betonsteine aufnehmen - unterfüttern - Betonsteine wieder einsetzen		2 Traufeln 1 Pflasterhammer	Plastikdübel Schlagbohrmaschine		Arbeitshandschuhe
2	Sliprampe	Bordsteinkante an Opti-Unterstand erneuern - Betonrand ausbauen - Randsteine einsetzen - Betonsteine aufnehmen - unterfüttern - Betonsteine wieder einsetzen		2 Traufeln 1 Pflasterhammer 0,5 m³ Fertigbeton			Arbeitshandschuhe
1	Stec C	Kopf von Steg D überarbeiten - Absatz mit Konsolen auffüttern - Schrammbord (Holz) ergänzen - Scheuerschutz ergänzen		Bordwandbretter Schwimmfässer Scheuerschutz Winkelschleifer	Spaxschrauben 3,5 x 30 Trennscheiben Dm. 125 mm	Schlosserkenntnisse von Vorteil	Arbeitshandschuhe
1	Stec C	Steg B+C Ausleger herrichten - Ausleger montieren	Martin Hammen		div. Schrauben Halfenschrauben/-muttern		
1+2	Stege	Rettungsleitern installieren - Konsolen befestigen - Leitern einbauen		Bohrmaschine Schrauben (div.)		Schlosserkenntnisse erforderlich	Arbeitshandschuhe

Arbeitsplan für die Hafendarbeitstage am Sa. 05.03 und 19.03.2015

Tag	Einsatzort	Tätigkeit	Ansprechpartner	Baumaterial Werkzeuge & Geräte (Hafenverwaltung)	benötigtes Kleinmaterial / Befestigungsmaterial (Hafenverwaltung)	spezielle Kenntnisse	pers. Schutzausrüstung
1+2	Stege	Steg B: - Festausleger-Verschraubungen polstern		Siebdruckplatten Stichsäge Bohrmaschine	Bohrer 4,8 mm Gewindebohrer M6 Senkbohrschrauben M6x50 (A2)	Arbeitsboot erforderlich	Arbeitshandschuhe
1+2	Stege	Jollensteg ergänzen - Polster anbringen (zurückgestellt)			Spaxschrauben 3,5 x 30		
	Jollenslip	Zusammenbau Slipwagen für Sicherheitsboot - Anpassen Slipwagen auf Boot		div. Schraubenschlüssel			
1	Sliprampe	Rasengittersteine setzen(ca. 20 qm) - Lava auffüllen - Abrütteln - Feinlava auffüllen und abziehen - Gittersteine auflegen		1 x Rüttelplatte 120 kg 2 x breite Schaufel 1 x Schiene zum Abziehen		möglichst Erfahrung	Arbeitshandschuhe
1+2	Eingangsbereich	Neue Zugangstür - Kabel einziehen - E-Öffner einbauen - Zahlencode-Schloss einbauen - el. Anschluss herstellen			wetterfestes Kabel	nur durch ausgebildeten Elektriker	Arbeitshandschuhe
1+2	Eingangsbereich	Neues Einfahrtstor - Sperrriegel montieren		1 x Kreuzhacke (Hawill) 1 x Spaten 1 x Schaufel Sperrriegel 50 kg Fertigbeton			
1+2	Eingangsbereich	Bedarfstor - Drehgelenke anschweißen/anschrauben - Bedarfstor einbauen - Schloss einbauen - Funktionstüchtigkeit herstellen		Schweißgerät Gelenke	Elektroden	Schweißerkenntnisse erforderlich	Arbeitshandschuhe
2	Eingangsbereich	Rasenfläche ertüchtigen - Rasenfläche vertikutieren - Feinlava aufschütten und verteilen - Fläche abwalzen - Rasensamen einsäen - Rasenwuchs beobachten		4 x Rechen grob und fein 2 x Schubkarre 1 x Walze Rasensamen für 300 qm		keine	Arbeitshandschuhe
1+2	Eingangsbereich	Treppe (in der Nähe der Personentür) -Blockstufen einbauen					

Arbeitsplan für die Hafendarbeitstage am Sa. 05.03 und 19.03.2015

Tag	Einsatzort	Tätigkeit	Ansprechpartner	Baumaterial Werkzeuge & Geräte (Hafenverwaltung)	benötigtes Kleinmaterial / Befestigungsmaterial (Hafenverwaltung)	spezielle Kenntnisse	pers. Schutzausrüstung
1+2	Trailerstellplatz	Winter-Stellplatz säubern - Fässer umsortieren - herumliegende Gegenstände einsammeln und entsorgen - für Sauberkeit sorgen	Martin Hammen	2 Schubkarren			Arbeitshandschuhe
1+2	Nordwest-Seite	Zaunanlage - Maschendraht abbauen - Pfosten abbauen - Fundamente egalisieren		Stemmhammer 2 Beißzangen Winkelschleifer	Trennscheiben Dm 125 mm	keine	Arbeitshandschuhe
1+2	Nordwest-Seite	Treppe vor Steg C - neue Stufen setzen - Austritt mit Rasengittersteinen befestigen					
1+2	Duschhaus	Opti-Kammer: - Elektrik überarbeiten				nur durch ausgebildeten Elektriker	
1+2	Duschhaus	Opti-Kammer: - Bodenfliesen ausbessern		Ersatzfliesen Fliesenkleber Fugenmörtel		Fliesenleger-Kenntnisse von Vorteil	
1+2	Duschhaus	Fliegengitter - 1 Fliegengitter vor Fenster Segelkammer einbauen		Fliegengitter-Leisten Bohrmaschine / Akkuschauber Leiter 3,5 m	10 Stk. Bohrschr. 3,2 x 20 mm	schwindelfrei auf Leiter	keine
1+2	Duschhaus	Wertfächer - aufbrechen - neue Schlösser einsetzen - gangbar herrichten		1 x Bohrmasch. oder Akkuschauber	Schlösser	Schlösserkenntnisse von Vorteil	keine
2	Duschhaus	Segelkammer - Segel sortieren und beschriften - alte Segel entfernen und separat lagern				keine	keine
1+2	Duschhaus	Türen zum Duschaum - Gummidichtung einziehen		1 x Bohrmaschine	Bohrer 5,0 mm 16 stk. Bohrschr. 6 x 20	möglichst Erfahrung von Türschließer montagen	keine
1+2	Duschhaus	Vordach montieren - Montage Konsolen - Zuschneiden Stegdoppelplatten - Einbau Stegdoppelplatten - Einbau Abdeckleisten		1 x Bohrhammer mit SDS-Aufnahme 1 x Schlagschnur 1 x Bandmaß (15 m) 1 x Bohrmaschine klein mit Bit-Aufnahme 1 x Leiter 2,5 m	26 x Dübel Fischer SX 10x100 1 x Torx-Bit TX 25	Schlösserkenntnisse von Vorteil	
1+2	Duschhaus	Undichtigkeit Dach	Peter Lay	Spezialwerkzeuge		nur für gelernte Dachdecker	
1+2	Duschhaus	defekte Lampen innen ersetzen		Elektriker-Werkzeug Bohrmaschine		Elektriker-Grundkenntnisse	Defibrillator in erreichbarer Nähe...

Arbeitsplan für die Hafendarbeitstage am Sa. 05.03 und 19.03.2015

Tag	Einsatzort	Tätigkeit	Ansprechpartner	Baumaterial Werkzeuge & Geräte (Hafenverwaltung)	benötigtes Kleinmaterial / Befestigungsmaterial (Hafenverwaltung)	spezielle Kenntnisse	pers. Schutzausrüstung
1	Duschhaus	Lampen außen ersetzen - neue Lampen montieren u. ankleben		Elektriker-Werkzeug Bohrmaschine		Elektriker-Grundkenntnisse	
1+2	Duschhaus	Anstrich - Innen-Wände überarbeiten (Fassadenfarbe weiß)		Fassadenfarbe weiß	1 x Anstreicherrolle 1 x Abdeckfolie	Anstreicherkenntnisse	Anstreicher-Anzug
1	Duschhaus	Außenstrahler - Pfosten montieren - Kabel ziehen - Strahler anbauen - Stromanschluss herstellen					
	Duschhaus	Duschtrennwände - montieren (zurückgestellt!)					
1+2	Regattatum	Toiletentür - Gummidichtung einbauen				keine	
1+2	Regattatum	Anstrich Innenwand ergänzen (gelb) Anstrich Außentür überarbeiten		25 kg Sanierputz Hammer, Meißel evtl. leichter Stemmer	Verputzerkelle Traufel Reibebrett	Verputzerkenntnisse	Staubmaske
1+2	Regattatum	Theke - Lochblech-Blende montieren		Bohrmaschine Bohrer 6,0 mm Schr. M 5 x 30 mit Mu. + Scheibe	Bohrmaschine Bohrer 6,0 mm Schr. M 5 x 30 mit Mu. + Scheibe	Schlosserkenntnisse von Vorteil	keine
1+2	Regattatum	Klappe Versorgungsschacht - ausbauen - Abdeckplatte Alu einbauen		Abdeckplatte Alu Farbe taubenblau RAL 5014		keine	
1+2	Regattatum	Außenstrahler - Pfosten montieren - Kabel ziehen - Strahler anbauen - Stromanschluss herstellen					
1+2	Clubhaus	Fallrohre justieren	Lutz Malchow	---	---	keine	keine
1+2	Clubhaus	Schloss Eingangstüre - Knopfgarnitur einbauen	B. Heimbach	Beschlag: Knopfgarnitur Schraubendreher		Schlosserkenntnisse	keine
1+2	Clubhaus	Theke (raumseitig) umbauen - Theke komplett entfernen - neue Einbauschränke montieren - neue Spüle montieren - größerer Warmwasserspeicher einbauen - Küchenarbeitsplatte anpassen - Spülmaschine einbauen und anschließen	Hubert Schwind	Stichsäge		Schreinerkenntnisse von Vorteil	Schutzbrille



Arbeitsplan für die Hafenarbeitstage am Sa. 05.03 und 19.03.2015

Tag	Einsatzort	Tätigkeit	Ansprechpartner	Baumaterial Werkzeuge & Geräte (Hafenverwaltung)	benötigtes Kleinmaterial / Befestigungsmaterial (Hafenverwaltung)	spezielle Kenntnisse	pers. Schutzausrüstung
1+2	Clubhaus	Theke (zur Außenwand) umbauen - Spüle entfernen - Küchenarbeitsplatte entfernen - neue Küchenarbeitsplatte montieren - neue Küchenarbeitsplatte anpassen		Stichsäge		Schreinerkenntnisse von Vorteil	
1+2	Clubhaus	Außenstrahler - Pfosten montieren - Kabel ziehen - Strahler anbauen - Stromanschluss herstellen					
	Clubhaus	Sanierung Unterseite - vorh. Dämmung entfernen - neue Dämmung einbauen - Holzverkleidung (OSB-Platten) einbauen (zurückgestellt)		Stichsäge Mineralwolle	Spaxschrauben 3,5 x 50		
	Hafeneinfahrt	Außensteg I auslegen	Schorsch Thiel			nur mit professionellem Schuber und 300 PS möglich	
2	Hafeneinfahrt	Markierungs-Bojen - 3 x Ankersteine auslegen - 3 x Bojen an Ankersteinen versenken - Leine spannen			Leine Polyester 50 ldm	Arbeitsboot erforderlich	
1	Hafeneinfahrt	Außensteg II herrichten (alter Steg C) - Stegelemente streichen (zurückgestellt) - Gitterrostbelag einbauen - Fässer befestigen		Winkelschleifer Schweißgerät	Trennscheiben Schruppscheiben	Schlosserkenntnisse	Arbeitshandschuhe Schleifbrille Schweißschirm
1		Außensteg II einschwimmen - Stegelemente zusammenschrauben - Steg nach außen bringen - Gangway anbringen - Verstrebungen anpassen und montieren		Winkelschleifer Schweißgerät	Trennscheiben Schruppscheiben	Schlosserkenntnisse	Arbeitshandschuhe Schleifbrille Schweißschirm
		Planung für das kommende Jahr					
1+2	Rückseite Winterlager	Stabgitterzaun setzen - 88 Pfosten setzen und Verkeilen - 210 lfdm Stabgitterzaunelemente setzen		2 x Schubkarre 2 x breite Schaufel 1 x Spitzhacke 4 x leichte Schraubzwingen 1 x Wasserwaage 2 x kräftige Akkuschauber 1 x Anhänger zum Transport	5 x Maurerschnur (25 m) 40 x Rundeisen für Maurerschnur 2 x passende Bits für Befestigung Gitterzaun	keine	Arbeitshandschuhe



Arbeitsplan für die Hafendarbeitstage am Sa. 05.03 und 19.03.2015

Tag	Einsatzort	Tätigkeit	Ansprechpartner	Baumaterial Werkzeuge & Geräte (Hafenverwaltung)	benötigtes Kleinmaterial / Befestigungsmaterial (Hafenverwaltung)	spezielle Kenntnisse	pers. Schutzausrüstung
-----	------------	-----------	-----------------	--	---	----------------------	---------------------------

Beginn: 09:00 Uhr, Langschläfer dürfen auch später kommen

Mittagspause: ca. 12:30 Uhr

Ende: ...wenn alle Arbeiten erledigt sind

Kinder und Jugendliche sind ganz besonders willkommen!

Alle Arbeiten an diesen Tagen werden anerkannt im Rahmen der 10-Stunden-Hafenlieger-Arbeitspflicht

Bitte darauf achten, dass die geleisteten Stunden im Arbeitsstundenbuch eingetragen und bestätigt werden. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden.

Arbeitsstunden werden bestätigt durch:

- Hafenmeister Lutz Malchow, Hafenverwalter Bernhard Heimbach, Ligeplatzverwalter Martin Hammen, alle Mitglieder des Vorstands

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir freuen uns über konstruktive Vorschläge